

COMUNE DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

RECUPERO IDROGEOLOGICO DEI SOTTOPASSI FERROVIARI

- PROGETTO ESECUTIVO - 1° stralcio
Sistemazione via Arenazza



PROGETTAZIONE:

Studio Romanazzi - Boscia e Associati S.r.l.

Prof. Ing. Eligio ROMANAZZI (Direttore Tecnico)

Dott. Ing. Giovanni F. BOSCIA (Direttore Tecnico)

Dott. Ing. Sebanino GIOTTA

Dott. Ing. Fabio PACCAPELO

IL R.U.P.:

Geom. Marino MUOLO

ALLEGATO

Cronoprogramma delle lavorazioni

B.5

AGG.

00 Elaborazione progetto esecutivo 1° stralcio
01 Emesso per consegna finale

DATA

Maggio 2012
Novembre 2015

SCALA

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

ID	Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8
A	Approntamento cantiere	21 g								
B	Movimenti di materie	161 g								
C	Manufatti in calcestruzzo prefabbricati o in opera per pozzetti e caditoie e lavori stradali	161 g								
D	Fornitura e posa di tubazioni e chiusini	126 g								
E	Opere civili, lavori in cemento armato e diversi per i manufatti di dissabbiatura e grigliatura	98 g								
F	Chiusura cantiere	7 g								
IMPORTI PARZIALI (Euro)			8.072,40	32.136,91	60.490,50	68.183,69	84.821,33	90.367,21	70.147,02	21.083,55
IMPORTI PROGRESSIVI (Euro)			8.072,40	40.209,30	100.699,80	168.883,50	253.704,83	344.072,04	414.219,06	435.302,61